

S.A.P.NA. SISTEMA AMBIENTE PROVINCIA DI NAPOLI S.p.A.  
Sede Legale: Piazza Matteotti, 1 - 80133 Napoli - Capitale Sociale 3.000.000,00 € I.V. c. f. e p. IVA 06520871218  
ISCRITTA AL REGISTRO DELLE IMPRESE DI NAPOLI AL N. 820632

## DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO

Il giorno undici del mese di Aprile dell'anno duemilaventiquattro presso gli uffici della sede operativa siti in Napoli, alla Via Ponte dei Francesi, 37/E, l'Amministratore Unico della S.A.P.NA. Sistema Ambiente Provincia di Napoli a socio unico S.p.A., Dott. Gabriele Gargano, il quale,

### VISTO

- il D.lgs. 36/2003 e ss. mm. e ii. modificato a recepimento della Direttiva (UE) 2018/850, con il D.lgs. 121/2020;
- il D.lgs. 152/2006 e ss. mm. e ii.;
- la Legge n° 26 del 26 febbraio 2010, conversione in legge con modificazioni del D.L. 195/2009 recante disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti in Campania, e ss. mm. e ii.;
- la Legge n° 1 del 24 Gennaio 2011 conversione in legge, con modificazioni, del DL 196/2010 recante disposizioni relative al subentro delle amministrazioni territoriali della Regione Campania, e ss. mm. e ii.;
- il Decreto del Presidente della Provincia di Napoli N° 144 del 17 Marzo 2010;
- la legge 7 aprile 2014, n. 56 "*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni*" G.U.R.I. Serie Generale n.81, del 07.04.2014;
- la Legge Regionale n. 14 Regione Campania del 26 maggio 2016 "*Norme di attuazione della disciplina europea e nazionale in materia di rifiuti*" e ss. mm. e ii.;
- l'art. 16 c. 7 della Legge Regionale n. 22 Regione Campania del 08.08.2016 e ss. mm. e ii.;
- la legge n. 190/2012 recante "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*" e ss. mm. e ii.;
- il decreto legislativo n. 33/2013 recante "*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni*" e ss. mm. e ii.;
- il decreto legislativo n. 97/2016, "*Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*";
- il Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175 "*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*" e ss. ii. e mm.;
- il Testo Unico sulla Documentazione Amministrativa D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 ed i relativi aggiornamenti di cui al D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108;
- il Regolamento Generale sulla protezione dei dati Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016;
- il D.lgs 36/2023 del 31 marzo 2023, Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici di cui alla G.U. n. 77 del 31 marzo 2023 - S.O. n. 12 e ss. ripubblicazione del 13.04.2023;
- lo Statuto Aziendale di cui all'Assemblea del Socio Unico del 28 Marzo 2023;

### PREMESSO

- che la S.A.P.NA. S.p.A. è società interamente partecipata dall'Ente Città Metropolitana di Napoli ed espleta funzione di servizio pubblico essenziale provvedendo, per conto dei Comuni del territorio Metropolitano di Napoli, al servizio di trattamento del rifiuto residuale RUR proveniente dalla raccolta urbana e conferito agli impianti TMB di Tufino e Giugliano ed allo STIR di Caivano e del successivo avviamento al recupero;
- che la S.A.P.NA. S.p.A. nell'esercizio delle predette funzioni istituzionali, provvede alla necessaria azione amministrativa, gestionale, progettuale, tecnico-esecutiva ed operativa, affinché

61

sia assicurato il funzionamento degli impianti TMB di Tufino e Giugliano e la corretta gestione dei flussi di rifiuto da e per lo STIR di Caivano;

- che la S.A.P.N.A. S.p.A. provvede altresì al mantenimento dei Siti e delle Discariche ubicate nell'ambito del territorio Metropolitano di Napoli, ed alla tenuta, monitoraggio e preservazione delle matrici ambientali, così come previsto dalla Normativa vigente, ricorrendo pertanto, a tutti i provvedimenti operativi, gestionali, tecnici ed amministrativi necessari al raggiungimento dello scopo sociale così come previsto dallo Statuto della Società;

### CONSIDERATO

- che questa SAPNA SpA, con determina dell'Amministratore Unico del 15 giugno 2022, ha indetto una procedura negoziata senza bando, ex art. 63 Dlgs n. 50/2016, di cui al CIG 9278204826 CUP B66J20000970002, denominata P.N. 06/SAPNA/2022 per la stipula di un contratto misto, nella forma del contratto quadro, per l'esecuzione delle attività di caratterizzazione delle Discariche Consortili di Paenzano I e Paenzano II in località Schiava nel Comune di Tufino (NA), in gestione a questa SAPNA SpA, per un importo complessivo di Euro 409.804,39 oltre Iva, di cui Euro 2.274,87 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, Euro 131.094,60 per servizi di altro genere ed Euro 276.434,92 per lavori;

- che con determinazione del 28 settembre 2022, l'Amministratore Unico di questa SAPNA SpA ha disposto l'aggiudicazione della procedura negoziata di che trattasi a favore del *costituendo Raggruppamento tra le Imprese Geotec Srl e Laser Lab Srl con sede della mandataria in Via Consalvo, 169 80125 Napoli – P.IVA e C.F. 07910800635, ribasso percentuale unico offerto sull'importo posto a base di gara, al netto degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, pari al 34,287%. Importo totale dell'appalto dei lavori Euro 270.074,74, di cui Euro 2.274,87 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;*

- che in data 30.11.2022 si è provveduto alla stipula del contratto con la società aggiudicataria, classificato al REPCONTR. n. 0000074/2022;

- che, con note prot. SAPNA n. 13225 del 20.11.2023 e successiva prot. SAPNA 2498 del 04.03.2024, integrativa della prima, il Direttore dei Lavori ha redatto una perizia di variante a seguito di cause impreviste ed imprevedibili emerse e riscontrate durante l'esecuzione dell'opera, rendendo necessario pertanto *"...l'aggiornamento di dette misurazioni di profondità e quindi la parte di lavorazioni non comprese nel contratto allo scopo di risanare le quantità computate..."*;

- che con nota prot. 0003986 del 10.04.2024 trasmessa all'Ufficio Affari Generali di questa SAPNA SpA e per conoscenza al RUP, il Direttore dei Lavori ha precisato che il riferimento normativo per la redazione della perizia di variante dei lavori in oggetto è l'art. 106 comma 1 lett. c) del Dlgs 50/2016 in luogo dell'erroneamente indicata lett. b);

- che le circostanze innanzi enunciate hanno comportato un incremento dei lavori eseguiti dalla ATI Geotec Srl – Laserlab Srl, rispetto a quelli previsti nei documenti progettuali allegati alla procedura di gara in parola. In ragione di quanto sopra, il Direttore dei Lavori ha formulato la proposta di modificare, ai sensi dell'art.106, comma 1 lett. c), sub 1) e sub 2) del D. Lgs n. 50/2016, il contratto sottoscritto il 30.11.2022, affidando alla ATI Geotec Srl – Laserlab Srl, maggiori oneri per un importo complessivo di lavori a misura di Euro 45.631,74 lordi che, al netto del ribasso d'asta del 34,287% determina un importo netto di Euro 29.985,99 restando invariati gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, pari ad Euro 2.274,87;

- che in data 12.03.2024 il Responsabile Unico del Procedimento, con Relazione indirizzata a questa Amministrazione prot. 2824 in pari data, ha dato atto delle motivazioni, imprevedibili e non programmabili rappresentate dalla Direzione Lavori, circostanza sopravvenuta e non imputabile alla Stazione Appaltante, richiedendo la determinazione di una variante al contratto REPCONTR 0000074/2022 *per l'esecuzione delle attività di caratterizzazione delle Discariche Consortili in località Paenzano I e località Paenzano II in gestione a questa SAPNA*, da eseguirsi ex art. 106 comma 1 lett. c) del Dlgs 50/2016 e ss. mm. e ii., nei confronti della **ATI: Geotec Srl - Laser Lab Srl**, affidando a quest'ultima maggiori lavori fino alla concorrenza di Euro 29.985,99, agli stessi prezzi, patti e condizioni dell'accordo quadro;

- che con la citata Relazione prot. 2824 del 12.03.2024, il Responsabile Unico del Procedimento specifica altresì che la modifica contrattuale non altera la natura generale del contratto e che l'incremento economico derivante dalla modifica non supera il 50% dell'intero importo contrattuale inizialmente previsto, ovvero corrisponde ai requisiti richiesti dal Codice di cui all'art. 106 comma 1 lett. c) sub 1) e 2);

- che il già citato art. 106 comma 1 del Dlgs 50/2016 dispone che “...le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende...”

### **PRESO ATTO**

*Altresì*

- della nota prot. n. 2498 del 04.03.2024, ad integrazione della nota prot. SAPNA n. 13225 del 20.11.2023 con le quali il Direttore dei Lavori rappresentava al RUP, la necessità di variante del contratto REPCONTR. n. 0000074/2022 nei confronti della soc. **ATI: Geotec Srl - Laser Lab Srl**;
- della Relazione redatta dal Responsabile Unico del Procedimento, di cui al prot. 2824 del 12.03.2024, indirizzata a questa Amministrazione;
- dell'atto di sottomissione allegato alla nota prot. n. 2498 del 04.03.2024;
- dello schema di atto aggiuntivo appositamente predisposto;
- che l'importo totale *per l'esecuzione delle attività di caratterizzazione delle Discariche Consortili in località Paenzano I e località Paenzano II in gestione a questa SAPNA*, per effetto della suddetta variante risulta pari ad Euro 297.785,86 oltre Euro 2.274,87 oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA;

*per tutto quanto sopra premesso, considerato e preso atto*

### **DETERMINA**

- di predisporre, ai sensi di quanto previsto dall'art.106 comma 1 lett. c) del Dlgs 50/2016 e ss. mm. e ii., l'atto aggiuntivo al contratto REPCONTR. n. 0000074/2022 del 30.11.2022, secondo lo schema contrattuale proposto così come posto allegato all'istruttoria tecnica, nei confronti dell' **ATI Geotec Srl - Laser Lab Srl** con sede della mandataria in Via Consalvo, 169 80125 Napoli – P.IVA e C.F. 07910800635, affidando alla stessa maggiori lavori fino alla concorrenza di Euro 29.985,99 oltre IVA come da Legge, fermi gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso di Euro 2.274,87 oltre Iva, e i rimanenti patti e condizioni del contratto REPCONTR. n. 0000074/2022 del 30.11.2022;

### **DISPONE**

- di dare comunicazione della presente determinazione al Responsabile Unico del Procedimento;
- di dare comunicazione della presente determina all'Ufficio Gare e Contratti al fine della stipula dell'opportuno atto aggiuntivo;
- che la presente determinazione abbia validità ed efficacia immediata, che sia trascritta a Libro delle Determinate dell'Amministratore, inserita nel Repertorio, ed inviata per conoscenza al Socio Unico ed al Collegio Sindacale;
- di dare comunicazione della presente determina agli uffici/Unità organizzative di questa S.A.P.N.A. S.p.A.: UAF, UAG, DT, ST;

L'Amministratore Unico  
(dott. Gabriele Gargano)

